



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก กองช่าง โทร ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

ที่ นศ ๗๖๕๐๓/.....

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการปรับปรุง ซ่อมแซม แนวท่อระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลท่าซึก
๒. รายงานการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลท่าซึก

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เพียงพอต่อครัวเรือนภายในตำบลท่าซึก โดยแบ่งงานออกเป็นสองชุด โดยมีชุดที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดของระบบประปาเพื่อประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค และชุดที่ตรวจสอบระบบแนวท่อ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำออกจากระบบอย่างเปล่าประโยชน์

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองช่างได้ทำการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการประจำปี พร้อมนี้ได้สรุปผลการปฏิบัติงานและรวบรวมรายงาน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งชุดดูแลรักษาระบบประปา และชุดปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โดยมีการทำการล้างถังประปา เต็มคลอรีน ฉีดล้างทรายกรอง ตรวจสอบระบบท่อสูบน้ำตรวจสอบถังคลอรีน ทั้งหมด ๒๔ จุด ซ่อมแซม บำรุงรักษาท่อส่งน้ำ ทั้งหมด ๓๔ จุด ดังเอกสารสรุปที่แนบ

วัสดุที่ใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมประจำปีประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ท่อ PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๑๙	เส้น
๒. ท่อ PVC	ขนาด ๓/๔"	จำนวน	๑	เส้น
๓. ท่อ PVC	ขนาด ๑ ๑/๒"	จำนวน	๗	เส้น
๔. ท่อ PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๒๓	เส้น
๕. ท่อ PVC	ขนาด ๓"	จำนวน	๓	เส้น
๖. ท่อ PVC	ขนาด ๔"	จำนวน	๒	เส้น
๗. ต่อดตรง PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๒๐	ตัว
๘. ต่อดตรง PVC	ขนาด ๓/๔"	จำนวน	๒	ตัว
๙. ต่อดตรง PVC	ขนาด ๑"	จำนวน	๓	ตัว
๑๐. ต่อดตรง PVC	ขนาด ๑ ๑/๒"	จำนวน	๕	ตัว
๑๑. ต่อดตรง PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๓๙	ตัว
๑๒. ต่อดตรง PVC	ขนาด ๓"	จำนวน	๔	ตัว
๑๓. ต่อดตรง PVC	ขนาด ๔"	จำนวน	๕	ตัว

๑๔. ต่อตรง PVC	ขนาด ๖"	จำนวน	๑	ตัว
๑๕. ต่อตรง PE	ขนาด ๑๑๐ มิล	จำนวน	๑	ตัว
๑๖. ต่อตรงลด PVC	ขนาด ๓/๔" x ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๑๗. ต่อตรงลด PVC	ขนาด ๒" x ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๑๘. ต่อตรงลด PVC	ขนาด ๒" x ๑ ๑/๒"	จำนวน	๒	ตัว
๑๙. ต่อตรงลด PVC	ขนาด ๓" x ๒"	จำนวน	๑	ตัว
๒๐. ต่อตรงลด PVC	ขนาด ๔" x ๓"	จำนวน	๑	ตัว
๒๑. รั้วแยก PVC	ขนาด ๒" x ๑/๒"	จำนวน	๑	ชุด
๒๒. รั้วแยก PE	ขนาด ๙๐ มิล x ๒"	จำนวน	๑	ชุด
๒๓. รั้วแยกเหล็ก	ขนาด ๔" x ๑/๒"	จำนวน	๑	ชุด
๒๔. รั้วแยกเหล็ก	ขนาด ๖" x ๒"	จำนวน	๑	ชุด
๒๕. ต่อตรงเกลียวนอก PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๑๑	ตัว
๒๖. ต่อตรงเกลียวนอก PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๘	ตัว
๒๗. ต่อตรงเกลียวนอก PVC	ขนาด ๓"	จำนวน	๒	ตัว
๒๘. ต่อตรงเกลียวใน PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๒๙. ต่อตรงเกลียวใน PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๘	ตัว
๓๐. ข้องอฉาก PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๔๔	ตัว
๓๑. ข้องอฉาก PVC	ขนาด ๓/๔"	จำนวน	๔	ตัว
๓๒. ข้องอฉาก PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๒๓	ตัว
๓๓. ข้องอฉาก PVC	ขนาด ๓"	จำนวน	๖	ตัว
๓๔. ข้องอฉาก PVC	ขนาด ๔"	จำนวน	๑	ตัว
๓๕. ข้องอ ๔๕ องศา PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๑	ตัว
๓๖. ข้องอ ๔๕ องศา PVC	ขนาด ๔"	จำนวน	๑	ตัว
๓๗. ข้องอฉากเกลียวใน PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๑๓	ตัว
๓๘. ข้องอฉากเกลียวใน PVC	ขนาด ๑"	จำนวน	๒	ตัว
๓๙. สามทาง PVC	ขนาด ๓/๔"	จำนวน	๑	ตัว
๔๐. สามทาง PVC	ขนาด ๑ ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๔๑. สามทาง PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๔	ตัว
๔๒. สามทาง PVC	ขนาด ๓"	จำนวน	๑	ตัว
๔๓. สามทางลด PVC	ขนาด ๑ ๑/๒" x ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๔๔. สามทางลด PVC	ขนาด ๒" x ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๔๕. สามทางลด PVC	ขนาด ๓" x ๑/๒"	จำนวน	๒	ตัว
๔๖. สามทางลด PVC	ขนาด ๔" x ๓"	จำนวน	๑	ตัว
๔๗. วาล์ว PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๖	ตัว
๔๘. วาล์ว PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๑	ตัว
๔๙. ฝาครอบ PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๓	ตัว
๕๐. ฝาครอบ PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๑	ตัว
๕๑. ฝาครอบ PVC	ขนาด ๔"	จำนวน	๓	ตัว
๕๒. ประตุน้ำทองเหลือง	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๗	ตัว

๕๓. ประตุน้ำทองเหลือง	ขนาด ๒"	จำนวน	๑	ตัว
๕๔. ประตุน้ำทองเหลือง	ขนาด ๓"	จำนวน	๒	ตัว
๕๕. มาตรฐานน้ำ ASAHI	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๗	ตัว
๕๖. กาวทาท่อ	ขนาด ๒๕๐ กรัม	จำนวน	๒๓	กระป๋อง
๕๗. เทปพันเกลียว	ขนาด -	จำนวน	๑๓	ม้วน
๕๘. ยีโบล์ท	ขนาด ๒"	จำนวน	๑	ชุด
๕๙. ยีโบล์ท	ขนาด ๔"	จำนวน	๑	ชุด
๖๐. แอนทราไซด์	ขนาด -	จำนวน	๒	กระสอบ
๖๑. หน้างาน PVC	ขนาด ๓"	จำนวน	๑	ชุด
๖๒. ยางกันซึม	ขนาด -	จำนวน	๑	ชุด
๖๓. น๊อต /แหวนรอง	ขนาด -	จำนวน	๑	ชุด

๓. ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายธีรวัฒน์ สุภาวีระวัฒน์)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน



(นายมนต์ชัย ศิริโรจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายอมรวงศ์ สมาทิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบประปา
ภายในตำบลท่าซึก ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

