



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก กองช่าง โทร ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

ที่ นศ ๗๖๕๐๓/.....

วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการปรับปรุง ซ่อมแซม แนวท่อระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลท่าซึก
๒. รายงานการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลท่าซึก

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานประปา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เพียงพอต่อครัวเรือนภายในตำบลท่าซึก โดยแบ่งงานออกเป็นสองชุด โดยมีชุดที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดของระบบประปาเพื่อประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค และชุดที่ตรวจสอบระบบแนวท่อ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบท่อน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำออกจากระบบอย่างเปล่าประโยชน์

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองช่างได้ทำการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการประปา พร้อมนี้ได้สรุปผลการปฏิบัติงานและรวบรวมรายงาน ทั้งชุดดูแลรักษาระบบประปา และชุดปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อน้ำ โดยมีการทำการล้างถังประปา เต็มคลอรีน ฉีดล้างทรายกรอง ตรวจสอบระบบท่อน้ำตรวจสอบถังคลอรีนทั้งหมด ๑๑ จุด ซ่อมแซม บำรุงรักษาท่อน้ำ ทั้งหมด ๔๔ จุด และการย้ายท่อเมนตึประปา ม.๖ ๑ จุด ดังเอกสารสรุปที่แนบ

วัสดุที่ใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ท่อ PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๕๗	เส้น
๒. ท่อ PVC	ขนาด ๓/๔"	จำนวน	๓	เส้น
๓. ท่อ PVC	ขนาด ๑"	จำนวน	๒๘	เส้น
๔. ท่อ PVC	ขนาด ๑ ๑/๒"	จำนวน	๔	เส้น
๕. ท่อ PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๓๙	เส้น
๖. ท่อ PVC	ขนาด ๓"	จำนวน	๑๔	เส้น
๗. ท่อ PVC	ขนาด ๔"	จำนวน	๒	เส้น
๘. ท่อ PE	ขนาด ๖๓ มิล	จำนวน	๓	ม้วน
๙. ต่อดรง PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๕๑	ตัว
๑๐. ต่อดรง PVC	ขนาด ๓/๔"	จำนวน	๔	ตัว
๑๑. ต่อดรง PVC	ขนาด ๑"	จำนวน	๑๑	ตัว
๑๒. ต่อดรง PVC	ขนาด ๑ ๑/๒"	จำนวน	๒	ตัว
๑๓. ต่อดรง PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๑๙	ตัว
๑๔. ต่อดรง PVC	ขนาด ๓"	จำนวน	๒	ตัว

๑๕. ต่อตรง PVC	ขนาด ๔"	จำนวน	๑	ตัว
๑๖. ต่อตรง PE	ขนาด ๖๓ มิล	จำนวน	๒	ตัว
๑๗. ต่อตรง PE	ขนาด ๙๐ มิล	จำนวน	๓	ตัว
๑๘. ต่อตรงลด PVC	ขนาด ๓/๔" x ๑/๒"	จำนวน	๒	ตัว
๑๙. ต่อตรงลด PVC	ขนาด ๑" x ๑/๒"	จำนวน	๓	ตัว
๒๐. ต่อตรงลด PVC	ขนาด ๑ ๑/๒" x ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๒๑. ต่อตรงลด PVC	ขนาด ๑ ๑/๒" x ๓/๔"	จำนวน	๓	ตัว
๒๒. ต่อตรงลด PVC	ขนาด ๒" x ๑"	จำนวน	๑	ตัว
๒๓. ต่อตรงลด PVC	ขนาด ๓" x ๒"	จำนวน	๑	ตัว
๒๔. ต่อตรงลด PVC	ขนาด ๖" x ๒"	จำนวน	๒	ตัว
๒๕. ต่อตรงลด PE เข้า PVC	ขนาด ๖๓ มิล x ๒"	จำนวน	๓	ตัว
๒๖. รััดแยก PVC	ขนาด ๒" x ๑/๒"	จำนวน	๒	ชุด
๒๗. รััดแยก PE	ขนาด ๖๓ มิล x ๑/๒"	จำนวน	๕	ชุด
๒๘. รััดแยก PE	ขนาด ๖๓ มิล x ๑"	จำนวน	๑	ชุด
๒๙. รััดแยกเหล็ก	ขนาด ๖" x ๒"	จำนวน	๑	ชุด
๓๐. ต่อตรงเกลียวนอก PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๑๗	ตัว
๓๑. ต่อตรงเกลียวนอก PVC	ขนาด ๑"	จำนวน	๑	ตัว
๓๒. ต่อตรงเกลียวนอก PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๑๐	ตัว
๓๓. ข้องอฉาก PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๔๕	ตัว
๓๔. ข้องอฉาก PVC	ขนาด ๓/๔"	จำนวน	๑	ตัว
๓๕. ข้องอฉาก PVC	ขนาด ๑"	จำนวน	๗	ตัว
๓๖. ข้องอฉาก PVC	ขนาด ๑ ๑/๒"	จำนวน	๒	ตัว
๓๗. ข้องอฉาก PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๑๗	ตัว
๓๘. ข้องอฉาก PVC	ขนาด ๓"	จำนวน	๓	ตัว
๓๙. ข้องอฉากเกลียวใน PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๗	ตัว
๔๐. สามทาง PVC	ขนาด ๑ ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๔๑. สามทาง PVC	ขนาด ๑"	จำนวน	๑	ตัว
๔๒. สามทาง PVC	ขนาด ๑ ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๔๓. สามทาง PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๕	ตัว
๔๔. สามทางลด PVC	ขนาด ๑" x ๑/๒"	จำนวน	๓	ตัว
๔๕. สามทางลด PVC	ขนาด ๑ ๑/๒" x ๓/๔"	จำนวน	๑	ตัว
๔๖. สามทางลด PVC	ขนาด ๒" x ๑/๒"	จำนวน	๒	ตัว
๔๗. สามทางลด PVC	ขนาด ๓" x ๒"	จำนวน	๑	ตัว
๔๘. สามทางลด PVC	ขนาด ๔" x ๓"	จำนวน	๑	ตัว
๔๙. วาล์ว PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๕	ตัว
๕๐. วาล์ว PVC	ขนาด ๑ ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๕๑. วาล์ว PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๑	ตัว
๕๒. ฝาครอบ PVC	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๗	ตัว
๕๓. ฝาครอบ PVC	ขนาด ๓/๔"	จำนวน	๒	ตัว


๕๔. ฝาครอบ PVC	ขนาด ๑ ๑/๒"	จำนวน	๑	ตัว
๕๕. ฝาครอบ PVC	ขนาด ๒"	จำนวน	๙	ตัว
๕๖. ฝาครอบ PVC	ขนาด ๓"	จำนวน	๒	ตัว
๕๗. ฝาครอบ PVC	ขนาด ๔"	จำนวน	๑	ตัว
๕๘. ฝาครอบ PE	ขนาด ๖๓ มิล	จำนวน	๑	ตัว
๕๙. ประตุน้ำทองเหลือง	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๕	ตัว
๖๐. ประตุน้ำทองเหลือง	ขนาด ๓"	จำนวน	๑	ตัว
๖๑. มาตรวัดน้ำ ASAHI	ขนาด ๑/๒"	จำนวน	๖	ตัว
๖๒. กาวทาท่อ	ขนาด ๒๕๐ กรัม	จำนวน	๒๒	กระป๋อง
๖๓. เทปพันเกลียว	ขนาด -	จำนวน	๑๕	ม้วน
๖๔. ยูเนียนเหล็กหล่อ	ขนาด -	จำนวน	๑	ชุด

๓. ปัญหา/อุปสรรค


- ไม่มี

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




(นายธีรวัฒน์ สุภาวีระวัฒน์)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน



(นายมนต์ชัย ศิริโรจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายอมรวงศ์ สมาทิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

